

CHECKLISTE BAUAUSFÜHRUNG - FBVS-FACHVERARBEITUNGSBETRIEB

(Gemäß Anhang C3.2 des DBV Merkblatt Frischbetonverbundsysteme)

Die Checkliste der Bauausführung ist untergliedert in die Eigenüberwachung des bauausführenden Unternehmens und der Eigenüberwachung des FBVS-Fachverarbeitungsbetriebs. Wenn das bauausführende Unternehmen mit eigenem geschulten Personal die FBVS-Verarbeitung durchführt, sollte das bauausführende Unternehmen beide Checklisten beachten.

Bauvorhaben/Bauteil:
Polier: (Signatur)
Bauleiter:(Signatur)
FBVS-Fachverarbeiter:(Signatur)

Kontrolle vor der Verlegung	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Planungsunterlagen auf Plausibilität geprüft und vollständig inkl. Details, Anschlüssen und Übergängen auf der Baustelle vorhanden. Auffälligkeiten, Konfliktpunkte, eingeleitete Maßnahmen: WU-Planung durch:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Allgemeiner Anwendbarkeitsnachweis (aA-FBVS) oder abP für das einzusetzende Produkt wurden dem bauausführenden Unternehmen übergeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gültiger Qualifikationsnachweis des FBVS-Fachverarbeiters Name/Firma: Name/Firma:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Am BBQ-Ausführungsstartgespräch und an den BBQ- Ausführungsverlaufgesprächen teilgenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Konfliktpunkte mit anderen Gewerken wurden berücksichtigt bzw. behoben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FBVS-Verarbeitungsrichtlinie sowie allgemeiner Anwendbarkeitsnachweis des FBVS-Herstellers liegen der Bauleitung vor, wurden eingesehen, verstanden und umgesetzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Untergrund nach Planungsvorgaben vorbereitet (insbesondere ausreichende Ebenheit, und keine scharfen Kanten/Grate/Versätze). (extern: Technische Zustandsfeststellung, ggf. für Teilbereiche)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CHECKLISTE BAUAUSFÜHRUNG - EIGENÜBERWACHUNG

(Gemäß Anhang C3.2 des DBV Merkblatt Frischbetonverbundsysteme)

Kontrolle vor der Verlegung	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Erforderliche Anzahl von Bahnen/Rollen und erforderliches FBVS-Zubehör sowie das Verarbeitungswerkzeug gemäß FBVS- Verarbeitungsrichtlinie für den jeweiligen Arbeitsabschnitt vorrätig und nach FBVS-Herstellerangaben gelagert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Maßnahmen zur Vermeidung der Verschmutzung waren erforderlich und wurden getroffen, z. B. Sauberlaufzone, Schutzabdeckung, definierter Zugang usw.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Scherfestigkeit der Fügenaht unter Baustellenbedingungen während der gesamten Bauzeit nach Wolf FBV - Prüfheft geprüft und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Übergabekriterien gemäß WU-Planung bzw. Leistungsverzeichnis geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kontrolle nach der Verlegung	erledigt	nicht erledigt	Signatur
FBVS-Verarbeitungstemperatur lag bei min.°C und max. °C. Es wurden nachfolgende zusätzliche Maßnahmen ergriffen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Längs- und Querstöße mit Fügenähten nach Systemvorgaben ausgeführt und nach Wolf FBV - Prüfheft geprüft. Prüfergebnisse sind dokumentiert. Fügenaht Längsstoß mit: Fügenaht Quer- und Detailstoß mit: (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Durchdringungen fachgerecht abgedichtet mit: (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anschlüsse, Übergänge und Produktkombinationen gemäß Systemvorgaben ausgeführt und geprüft: (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CHECKLISTE BAUAUSFÜHRUNG - EIGENÜBERWACHUNG

(Gemäß Anhang C3.2 des DBV Merkblatt Frischbetonverbundsysteme)

Kontrolle nach der Verlegung	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Das FBV-System zeigt keine Beschädigung bzw. Instandsetzung ist erfolgt. Alle Fügungen und Nahtstellen sind fachgerecht geschlossen (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Übergabekriterien gemäß WU-Planung bzw. Leistungsverzeichnis geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kontrolle vor dem Betoneinbau	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Gemeinsame Technische Zustandsfeststellung (interne und externe Überwacher).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FBV-System vor der Verlegung der Bewehrung geprüft: 1) Keine unzulässige Beschädigung, Fehlstellen, Falten 2) Keine unzulässige störende Verschmutzung bzw. Trennlage 3) Evtl. ausgelaufene Betonschlämme aus vorherigen Betonierabschnitten wurde beseitigt (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Reinigung: Bereich/Ort/Bauteilbezeichnung, Art und Reinigungsmethoden:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Falls Verschmutzungen nicht oder nur unzureichend entfernt werden konnten: → Fortschreibung des projektspezifischen Reinigungskonzepts mit nachfolgenden Kompensationsmaßnahmen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Instandsetzung: Bereich/Ort/Bauteilbezeichnung, Art und eingesetzte Stoffe:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CHECKLISTE BAUAUSFÜHRUNG - EIGENÜBERWACHUNG

(Gemäß Anhang C3.2 des DBV Merkblatt Frischbetonverbundsysteme)

Kontrolle vor dem Betoneinbau	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Falls Beschädigungen nicht oder nur unzureichend instandgesetzt werden konnten: → Fortschreibung des projektspezifischen Instandsetzungskonzepts mit nachfolgenden Kompensationsmaßnahmen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anschlussdetails aller Durchdringungen, Fügenähte Längs- und Querstöße und Übergänge kontrolliert und ohne Beanstandung (vor der Verlegung der Bewehrung) (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbeitsfugen für das FBV-System geeignet ausgebildet und Anschlussbereiche vor Verschmutzung geschützt durch: (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Übergabekriterien gemäß WU-Planung bzw. Leistungsverzeichnis geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kontrolle nach Betoneinbau/Ausschalen	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Benachbarte Bereiche an Arbeitsfugen ohne Zementleimverschmutzung, bzw. ausreichend gereinigt. (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spannstellen wasserdicht verschlossen und von außen zusätzlich nach FBVS-Verarbeitungsrichtlinie abgedichtet. (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Übergänge zu nachfolgenden Abdichtungsbauarten hergestellt und die Verträglichkeit und Dauerhaftigkeit der Produkte untereinander geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Außen sichtbares FBV-System geprüft: 1) Keine erkennbaren unzulässigen Beschädigungen in Fläche oder Detailpunkten 2) Keine erkennbaren unzulässigen Fehlstellen in Fläche 3) Keine erkennbaren unzulässigen Ablösungen oder Blasenbildung (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

CHECKLISTE BAUAUSFÜHRUNG - EIGENÜBERWACHUNG

(Gemäß Anhang C3.2 des DBV Merkblatt Frischbetonverbundsysteme)

Kontrolle nach Betoneinbau/Ausschalen	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Instandsetzung: Bereich/Ort/Bauteilbezeichnung, Art und eingesetzte Stoffe:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Falls Beschädigungen nicht oder nur unzureichend instand- gesetzt werden konnten: → Fortschreibung des projektspezi- fischen Instandsetzungskonzepts mit nachfolgenden Kom- pensationsmaßnahmen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geplante Leistungen auf der Außenseite innerhalb der gemäß Systemvorgaben erforderlichen Frist durchgeführt (Anbrin- gen der Wärmedämmung (Achtung: mit Herstellerfreigabe zur Materialverträglichkeit mit FBV-Bahn) oder Verfüllschutz und Verfüllen der Baugrube.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erforderliche Dokumentationen vollständig und an bauaus- führendes Unternehmen übergeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Übergabekriterien gemäß WU-Planung bzw. Leistungsver- zeichnis geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bemerkung zu nicht erledigten Punkten bzw. erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen:

.....

	erstellt	geprüft
Name:		
Datum:		
Unterschrift:		